

Bericht des Hafenausschussvorsitzenden zum 18.11.2020

Seit unserer letzten Sitzung am 29.Sept. ist :

- der Förderbescheid für das Kühlhaus eingegangen und es wird jetzt ein ING-Büro zur Erstellung der Pläne für den Bauantrag und die Ausschreibung gesucht.

- der Auftrag zur Ertüchtigung der Sichelbuhne ist vergeben worden.

BGM, Zur Zeit arbeitet die Firma an den Rahmenbedingungen für die Steinlieferung, im Laufe der nächsten Woche werden wir einen überarbeiteten Bauzeitenplan zu der Maßnahme erhalten.

Derzeit geht die Firma von einem Baubeginn Anfang 2021 aus.

Die festgelegte Fertigstellungsfrist Ende März 21 ist davon nicht betroffen.

- für die Maßnahme Steg 6 sind heute die Auftragschreiben an die Unternehmen verschickt worden. Das erste Gespräch mit dem Abbruch- und Stahlbauunternehmen hat stattgefunden und der Abbruch des Steges soll noch vor Weihnachten erfolgen, damit zeitnah die genaue Vermessung der Pfähle zur Herstellung der Stahlkonstruktion erfolgen kann. Der Bauzeitenplan sieht die Fertigstellung bis zum 15. März vor.

Über die geplante Verlegung der Schiffsabwasserentsorgung auf die Ostmole hatte ich auf der letzten Sitzung berichtet.

Das beauftragte Ingenieurbüro hat in der letzten Woche eine Planung mit Alternativen vorgelegt, die dem Werkleiter und mir aber noch erläutert werden muss bevor wir final darüber berichten können.